

Verein Panorama Rundweg Thunersee
Höheweg 22
3626 Hünibach
brueckenweg@thunersee.ch

Oberingenieurkreis 1
z.Hd. Herrn H. Ellenberger
Schlossberg 20
Postfach
3601 Thun

Thun, 24. Dezember 2010

Rechnung Nr. 1012010

1. Akontorechnung

Gemeinde Leissigen

Fussgängerhängebrücke über den Spissibach

(Datum/Zeitbereich der Arbeitsausführung: Juli 2007 bis Dezember 2010)

Wir erlauben uns für die geleisteten Arbeiten bis am 31.12.2010 eine 1. Akontorechnung zu stellen.

	Arbeits- umfang		Stand der Arbeiten	Total
Standortevaluation	5'900	Fr.	100%	5'900.00
Längen- und Querprofile	9'600	Fr.	100%	9'600.00
Geologische Abklärungen, Rammsondierungen Fundament	4'000	Fr.	100%	4'000.00
Eigentümergeverhandlungen	1'500	Fr.	100%	1'500.00
Abklärungen mit Gemeinde (Bau und Unterhalt)	2'500	Fr.	75%	1'875.00
Bauprofilierung	1'900	Fr.	100%	1'900.00
Baubewilligungsverfahren, Auflagen	7'500	Fr.	100%	7'500.00
Signalisationskonzept, Signalisierung	8'000	Fr.	10%	800.00
Brückenbau	430'400	Fr.	70%	301'280.00
Ingenieurarbeiten zu Statik und Fundamentarbeiten		Fr.	100%	-
Erstellen von sämtlichen Plänen und Skizzen		Fr.	100%	-
Materiallieferungen		Fr.	40%	-
Ausführungsarbeiten		Fr.	40%	-
Option Abspannungen	32'280	Fr.	0%	-
Betriebs- und Unterhaltskonzept	3'000	Fr.	0%	-
Vermessungsarbeiten	5'000	Fr.	75%	3'750.00
Umgebungsarbeiten,	11'000	Fr.	10%	1'100.00
Wegbau bis Brücke, Abschränkung	3500	Fr.	0%	-
Projektleitung	55'000	Fr.	65%	35'750.00
Unvorhergesehenes, Rundung ca. 10%	48'920	Fr.		45.00
Total				Fr. 375'000.00
MWSt 7.6%				Fr. 28'500.00
Total (inkl. MWSt)				Fr. 403'500.00

Bemerkung

30 Tage netto, zahlbar bis: 23.01.2011

Besten Dank für Ihre Unterstützung