



Fels- und Steinschlagsicherungs AG

3953 Inden
Tel. 027/470'31'26
Fax 027/470'31'26
Natel 079/489'39'08
www.opal-ag.ch
e-mail: info@opal-ag.ch

Einschreiben
Verein
PRT
Hr. Dütschler Peter
Fliederweg 11
3601 Thun

Inden, 24.5.2011

Betrifft: Weiteres Vorgehen Hängebrücke Leissigen

Werter Herr Dütschler

Das Schreiben von Herrn Thomas Roth in Ihrer Vertretung haben wir erhalten.
Aus diesem geht hervor, dass der Verein die Mehrkosten zurückweist.

Was das in Bezug auf das weitere Vorgehen beim Bau der Brücke heisst sollte uns vom Verein PRT noch klar mitgeteilt werden.

Wird die Brücke definitiv nicht weitergebaut oder muss ein neues kostengünstigeres Verankerungskonzept ausgearbeitet werden?

Gibt es ev. noch andere Optionen seitens des Vereins PRT?

Solange die Mehrkosten für die Verankerungen vom Verein nicht bewilligt sind können wir selbstverständlich nicht weiterbauen.

Wir haben Ihnen die zu erwartenden Mehrkosten zugestellt. Die Quantifizierung dieser Mehraufwände ist im Verankerungskonzept von Steiger/Weder AG/E+B genau dargelegt.

Zur Info über „letzte Mahnung“ vom 2. Mai 2011.

Diese Rechnung bezieht sich auf Leistungen von Baustelleninstallation,
Aushubarbeiten und Betonarbeiten.

Diese Leistungen sind seit September 2010 erbracht.

Zur Info über „Rechnung Zusatzaufwände“ vom 2. Mai 2011.

Diese Rechnung beinhaltet zum einen Zusatzarbeiten die für die Abklärungen des Baugrunds nötig waren. Sie wurden unter Anordnung und Aufsicht des

vom Verein PRT bestimmten Ingenieur Hr. Steiger Helmut ausgeführt.
Im Weiteren sind Aufwendungen für Ingenieurarbeiten zur Erarbeitung des neuen Verankerungskonzept darin enthalten.
Sowie Arbeiten die auf Grund des Baugrundes nötig waren laut Detail vom 22.4.2011.

Diese Leistungen wurden bis zum heutigen Zeitpunkt auch schon erbracht und sind da sie durch den Verein oder Ihren Vertreter in Auftrag gegeben wurden fällig.

Da sich, je nachdem wie sich der Verein PRT nun entscheidet, der Weiterbau der Brücke länger verzögern könnte, sollte um unnötig grosse Mehrkosten zu vermeiden vom Verein folgender Entscheid getroffen werden:

Variante 1

- Rückbau der Baustelleninstallation und wieder Aufbau beim Weiterbau der Brücke. Kosten Pauschal Fr.10'000.00

Variante 2

- Belassen der Baustelleninstallation bis zum Weiterbau der Brücke.
Kosten Fr. 5127.00 pro Monat.

Wir erwarten Ihre Entscheidung diesbezüglich bis Montag 30.5.2011.

Ab diesem Datum werden wir ohne Ihren Entscheid die Baustelleninstallation zu den aufgeführten Bedingungen rückbauen.

Mit freundlichen Grüssen

i.A. OPAL AG

Andreas Köppel

Ihr Partner für alle *“hängigen und überhängenden“* Probleme
