

	Arbeits- umfang		Stand der Arbeiten	Total	MwSt %	MwST	Total ohne MwSt	
a	Standortevaluation	5'810	Fr.	100%	5'810.40	7.6%	410.40	5'400.00
b	Längen- und Querprofile	9'576	Fr.	100%	9'576.40	7.6%	676.40	8'900.00
c1	Geologische Abklärungen, Rammsondierungen Fundame	3'302	Fr.	100%	3'301.60	7.6%	233.20	3'068.40
c2	Detailliertere Geol. Untersuchungen	5'323	Fr.	100%	5'323.00	7.6%	376.00	4'947.00
d	Eigentümergeverhandlungen	1'500	Fr.	0%	-			-
e	Abklärungen mit Gemeinde (Bau und Unterhalt)	2'500	Fr.	0%	-			-
f	Bauprofilierung	1'900	Fr.	0%	-			-
g	Baubewilligungsverfahren, Auflagen	7'500	Fr.	0%	-			-
h	Signalisationskonzept, Signalisierung	8'000	Fr.	0%	-			-
i	Brückenbau Unternehmer OPAL AG	1) 260'000	Fr.	100%	260'000.00	7.6%	18'364.30	241'635.70
i1	Ingenieurarbeiten zu Statik und Fundamentarbeiten		Fr.		-			-
i2	Erstellen von sämtlichen Plänen und Skizzen		Fr.		-			-
i3	Materiallieferungen		Fr.		-			-
i4	Ausführungsarbeiten		Fr.		-			-
j	Fertigstellungsarbeiten							-
j1	Rückverankerung Ghelma Spez. Tiefbau AG	63'372	Fr.	0%	-			-
j2	Baumeisterarbeiten Ghelma AG Baubetriebe	37'645	Fr.	100%	37'645.23	8%	2'788.54	34'856.69
j3	Erdarbeiten Ghelma AG Baubetriebe	3'672	Fr.	0%	-			-
j4	Hängeseile und Stahlkonstruktion Seiler AG	324'666	Fr.	62%	200'000.00	8%	14'814.80	185'185.20
j5	Honorar Theiler Ingenieure AG	35'000	Fr.	0%	-			-
j6	Honorar Geotechnisches Institut	20'000	Fr.	86%	17'228.45	7.6/8%	1'229.45	15'999.00
j7	Gitterroste STEPHUIT	30'854	Fr.	0%	-			-
k	Option Abspannungen	32'280	Fr.	0%	-			-
l	Betriebs- und Unterhaltskonzept	3'000	Fr.	0%	-			-
m	Vermessungsarbeiten	5'000	Fr.	0%	-			-
n	Umgebungsarbeiten,	6'000	Fr.	0%	-			-
o	Wegbau bis Brücke, Abschränkung	3'500	Fr.	0%	-			-
p	Projektleitung	55'000	Fr.	0%	-			-
q	Unvorhergesehenes, Rundung ca. 10%	48'920	Fr.	0%	-			-
q1	Rechtsberatung Bratschi Wiederkehr Buob		Fr.		5'027.90	7.6/8%	364.90	4'663.00
q2	Expertise Roth		Fr.		8'553.60	8%	633.60	7'920.00
Total (inkl. MWSt)		974'321	Fr.		552'466.60		39'891.60	512'575.00
								552'466.60