

Verein Panorama Rundweg Thunersee
Fliederweg 11, Postfach
3601 Thun
brueckenweg@thunersee.ch
MWST-Nr. 741 598

Oberingenieurkreis 1
z.Hd. Herrn H. Ellenberger
Schlossberg 20
Postfach
3601 Thun

Thun, 30.11.2011

Rechnung Nr. 1012010

Gemeinde Leissigen

Fussgängerhängebrücke über den Spissibach

(Datum/Zeitbereich der Arbeitsausführung: Juli 2007 bis November 2011)

Wir erlauben uns für die geleisteten Arbeiten eine 1. Akontorechnung zu stellen.

	Arbeits- umfang		Stand der Arbeiten	Total
a Standortevaluation	5'810	Fr.	100%	5'810.40
b Längen- und Querprofile	9'576	Fr.	100%	9'576.40
c1 Geologische Abklärungen, Rammsondierungen Fundame	3'302	Fr.	100%	3'301.60
c2 Detailliertere Geol. Untersuchungen	5'323	Fr.	100%	5'323.00
d Eigentümerverhandlungen	1'500	Fr.	0%	-
e Abklärungen mit Gemeinde (Bau und Unterhalt)	2'500	Fr.	0%	-
f Bauprofilierung	1'900	Fr.	0%	-
g Baubewilligungsverfahren, Auflagen	7'500	Fr.	0%	-
h Signalisationskonzept, Signalisierung	8'000	Fr.	0%	-
i Brückenbau Unternehmer OPAL AG	1) 260'000	Fr.	100%	260'000.00
i1 Ingenieurarbeiten zu Statik und Fundamentarbeiten		Fr.		-
i2 Erstellen von sämtlichen Plänen und Skizzen		Fr.		-
i3 Materiallieferungen		Fr.		-
i4 Ausführungsarbeiten		Fr.		-
j Fertigstellungsarbeiten				
j1 Rückverankerung Ghelma Spez. Tiefbau AG	63'372	Fr.	0%	-
j2 Baumeisterarbeiten Ghelma AG Baubetriebe	37'645	Fr.	100%	37'645.23
j3 Erdarbeiten Ghelma AG Baubetriebe	3'672	Fr.	0%	-
j4 Hängeseile und Stahlkonstruktion Seiler AG	324'666	Fr.	62%	200'000.00
j5 Honorar Theiler Ingenieure AG	35'000	Fr.	0%	-
j6 Honorar Geotechnisches Institut	20'000	Fr.	86%	17'228.45
j7 Gitterroste STEPHUIT	30'854	Fr.	0%	-
k Option Abspannungen	32'280	Fr.	0%	-
l Betriebs- und Unterhaltskonzept	3'000	Fr.	0%	-
m Vermessungsarbeiten	5'000	Fr.	0%	-
n Umgebungsarbeiten,	6'000	Fr.	0%	-
o Wegbau bis Brücke, Abschränkung	3'500	Fr.	0%	-
p Projektleitung	55'000	Fr.	0%	-
q Unvorhergesehenes, Rundung ca. 10%	48'920	Fr.	0%	-
q1 Rechtsberatung Bratschi Wiederkehr Buob		Fr.		5'027.90
q2 Expertise Roth		Fr.		8'553.60
	Total (inkl. MWSt)			552'466.60
				974'321

Übertrag	974'321	Fr.	552'466.60
Kantonsbeitrag Art. 60, Schreiben 17.09.10	40%	Fr.	220'986.65
	Total (inkl. MWSt)	Fr.	220'986.65

Bemerkung 1) Wert gemäss Expertise 140'000.-, bezahlt mit 1. und 2. Akontorechnung Fr. 260'000.- Ist Gegenstand von laufenden Verhandlungen mit OPAL AG.

Beilagen - Belege zu den Rechnungspositionen

30 Tage netto, zahlbar bis: 30.12.2011

Besten Dank für Ihre Unterstützung